



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
OFICINA DE OBRAS E INGENIERÍA

ACTA N°006-2024-OGIU

CONSORCIO SAN CARLOS

Josue Campos Becerra
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SAN CARLOS

Ing. Luis Enrique Minauro Valiz
RESIDENTE DE OBRA
CIP: N° 149424

ACUERDO DE REINICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA EAP ING AMBIENTAL Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA FACULTAD DE ING GEOLOGICA MINAS METALÚRGICA Y GEOGRÁFICA DE LA UNMSM" - 1RA ETAPA (CUI N°2286012)

Conste por la presente acta de REINICIO de ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA EAP ING AMBIENTAL Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA FACULTAD DE ING GEOLOGICA MINAS METALÚRGICA Y GEOGRÁFICA DE LA UNMSM" - 1RA ETAPA (CUI N°2286012), que celebra de una parte la Oficina General de Infraestructura Universitaria- OGIU de la UNMSM, representada por el Ing. José Celso tasilla Huaripata, Jefe de la Oficina General de Infraestructura Universitaria y el Ing. Fidencio ezequil gutierrez velasque, Jefe de la Oficina de Obras e Ingeniería; por parte de contratista CONSORCIO SAN CARLOS él representante común, señor Josue Campos Becerra identificado con DNI N° 43855355, bajo términos y condiciones siguientes:

PRIMERO.

CONSORCIO UNMSM 2023

ING. LUIS JESUS QUISPE VIGO
JEFE DE SUPERVISION
REC: CIP: 192318

Con fecha 28 de diciembre de 2023 se suscribió el contrato de ejecución de obra **CONTRATO N° 63-2024-UNMSM**, producto del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA N° 03-2023- UNMSM celebrado entre la entidad UNMSM y el contratista CONSORCIO SAN CARLOS, para que se ejecute la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA EAP ING AMBIENTAL Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA FACULTAD DE ING GEOLOGICA MINAS METALÚRGICA Y GEOGRÁFICA DE LA UNMSM" - 1RA ETAPA (CUI N°2286012) " por el monto de SI 11,449,209.77 (Once millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil doscientos nueve con 77/100 soles).

SEGUNDO. -

CONSORCIO UNMSM 2023

Roy Henry Coronado Alvarado
Representante/Común

Con fecha 01 de junio del 2024, la Oficina General de Infraestructura Universitaria - OGIU - UNMSM y contratista CONSORCIO SAN CARLOS, convinieron de mutuo acuerdo, suspender el plazo de ejecución de la obra desde el día 01 de junio de 2024 hasta que se supere la problemática del **MEJORAMIENTO DEL SUELO Y REDISEÑO ESTRUCTURAL** y se cuente con la evaluación de la Oficina de Estudios y Proyectos,



**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
OFICINA DE OBRAS E INGENIERÍA**

relacionada a la consulta 23 realizada mediante asiento N° 138 del cuaderno de obra.

CONSORCIO SAN CARLOS

[Signature]
Jose Campos Becerra
REPRESENTANTE COMUN

TERCERO. -

La absolución de la consulta realizada por la Oficina de Estudios y Proyectos de la OGIU evidenció defectos en el expediente técnico con respecto a los Estudios de Mecánica de Suelos y el Diseño Estructural, situación que generó la elaboración de un expediente técnico adicional de obra N° 02 y deductivo vinculante N° 02, el mismo que fue aprobado mediante Resolución Rectoral N° 0013922-2024-R/UNMSM de fecha 20 de noviembre del 2024, **con lo cual se tiene por absuelta la consulta referente al mejoramiento de suelo y rediseño estructural; concluida la causal que originó la suspensión de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA EAP ING AMBIENTAL Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA FACULTAD DE ING GEOLOGICA MINAS METALÚRGICA Y GEOGRÁFICA DE LA UNMSM" - 1RA ETAPA (CUI N°2286012).**

CONSORCIO SAN CARLOS
[Signature]
Ing. Luis Enrique Mosalero Veliz
REG. CIP. N° 15424

CUARTO. -

Habiéndose concluido la causal que originó la suspensión de plazo de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA EAP ING AMBIENTAL Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA FACULTAD DE ING GEOLOGICA MINAS METALÚRGICA Y GEOGRÁFICA DE LA UNMSM" - 1RA ETAPA (CUI N°2286012), ambas partes acuerdan suscribir la presente acta de reinicio de ejecución de obra, bajo los siguientes términos:

CONSORCIO UNMSM 2023

[Signature]
ING. LUIS JESUS QUIISPE VIGO
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP: 192318

ACUERDO PRIMERO. -

REINICIAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA EAP ING AMBIENTAL Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA FACULTAD DE ING GEOLOGICA MINAS METALÚRGICA Y GEOGRÁFICA DE LA UNMSM" - 1RA ETAPA (CUI N°2286012), A PARTIR DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024, al haberse concluido la causal que originó la suspensión.

CONSORCIO UNMSM 2023

[Signature]
Roy Henry Coronado Alvarado
Representante Común

ACUERDO SEGUNDO. -

Considerando el tiempo que estuvo suspendida la ejecución de la obra y la fecha de

[Signature]



**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
OFICINA DE OBRAS E INGENIERÍA**

CONSORCIO SAN CARLOS

Josue Campos Becerra
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO UVMISM 2023

ING. LUIS JESUS QUISPE VIGO
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP. 192318

reinicio de la misma, se tiene como nueva fecha de término de obra reprogramado el día 25 de Marzo del 2025, por lo cual se tienen las siguientes fechas de ejecución de obra:

Descripción	Fechas
Fecha de inicio de obra	02/03/2024
Plazo de ejecución	210 días calendario
Termino de obra inicial	27/09/2024
Fecha de suspensión de plazo	01/06/2024
Fecha de reinicio de obra	22/11/2024
Días suspendidos	174 días calendarios
Fecha de término de obra reprogramado	25/03/2025

ACUERDO TERCERO. –

CONSORCIO UVMISM 2023

Roy Henry Coronado Alvarado
Representante Común

El Contratista dentro de los 7 días calendarios siguientes de la suscripción de la presente acta deberá presentar a la supervisión, los calendarios actualizados.

Estando de acuerdo ambas partes con el contenido de la presente acta, en virtud de lo cual suscriben el mismo, a los 21 días del mes de noviembre de 2024, en cuatro (04) ejemplares de igual valor y contenido, siendo lo acordado.

CONSORCIO SAN CARLOS

Ing. Luis Enrique Minauro Veliz
RESIDENTE DE OBRA
Reg. CIP. N° 145974

POR LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Ing. Fidencio Ezequiel Gutiérrez Velasque
Jefe de la Oficina de Obras e Ingeniería



José Celso tasilla Huaripata
Jefe de la Oficina General de Infraestructura
Universitaria

POR EL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN CARLOS

CONSORCIO SAN CARLOS

Josue Campos Becerra
Representante Común

CONSORCIO SAN CARLOS

ING. Luis Minauro Veliz
Residente de Obra





UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
OFICINA DE OBRAS E INGENIERÍA

POR LA SUPERVISIÓN: CONSORCIO UNMSM 2023

CONSORCIO UNMSM 2023

[Signature]

Roy Henry Coronado Alvarado

Sr. Roy Henry Coronado Alvarado
Representante Legal

CONSORCIO UNMSM 2023

[Signature]

ING. LUIS JESUS QUISPE VIGO
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP: 192318

ING. Luis Quispe Vigo
Jefe de Supervisión

CONSORCIO SAN CARLOS
SG

Luis Enrique Miranda Veliz
Reg. CIP: N. 45424

Jose Campos Becerra
REPRESENTANTE COMUN

